



Città di Somma Lombardo

Settore Gestione del Territorio

VERBALE D'ACCERTAMENTO LAVORI IN SOMMA URGENZA E AFFIDAMENTO LAVORI (ART. 140 D.lgs. 36/2023)

In data 30/05/2024 a seguito di intensi temporali con intense precipitazioni, allertato da cittadini per dissesti stradali sul territorio comunale, lo scrivente Istruttore Tecnico assegnato al Settore Gestione del Territorio ha eseguito sopralluogo in diverse zone della città rilevando – in sintesi - quanto segue:

- A. VIA GIUSTI, tratto da Via Vignazze a Via Delle Industrie: esteso sfaldamento del manto d'asfalto con apertura di numerose buche e cedimento di parte del margine carreggiata;
- B. CORSO EUROPA E REPUBBLICA E VIA GIUSTI zona area mercato, apertura di numerose buche – altre strade comunali in fase di verifica;
- C. APERTURA DI NUMEROSI chiusini da mettere in sicurezza e murare in VIA DEL RILE, GOITO, REPUBBLICA, ISAIA BIANCO;

Si è reso pertanto necessario nell'immediato intervenire per la chiusura parziale delle strade impercorribili la segnalazione dei pericoli, il ripristino della viabilità e dalla mattinata del 31/05/2024 intervenire puntualmente per ripristinare le condizioni di sicurezza delle strade e altre aree pubbliche sopra citate.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di **somma urgenza** da iniziarsi in data odierna, con prosecuzione fino alla messa in sicurezza, per cui redige il presente verbale ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023.

CONSEQUENTEMENTE dispone:

1. Di affidare in via diretta alla ditta **NICI COSTRUZIONI**, con sede in Somma Lombardo Viale Maspero 15 – P.IVA 02094180029 - l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza e ripristino viabilità/fruibilità delle strade comunali e delle altre aree coinvolte come indicato nelle premesse alle lettere B e C per un **importo stimato in € 15.000,00= oltre Iva ed oneri**.
2. Di affidare in via diretta all'impresa **ASTONE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.**, con sede legale in C.da Vasile n. 2 - Ucria (Messina) Sede Legale – sede operativa in Str. Del Francese, 152 int. 6/L – Torino già operante sul territorio comunale per opere di posa rete gas e successiva riasfaltatura delle sedi stradali, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui alla lettera A delle premesse identificabili come ripristino della percorribilità di Via Giusti, nel tratto tra Via Vignazze



Città di Somma Lombardo

Settore Gestione del Territorio

e Via delle Industrie per una superficie indicativa di mq 2000 da effettuarsi tramite le seguenti lavorazioni:

- Fresatura e risanamento con binder dei cedimenti margine destro della corsia spessore indicativo cm 6
- Fresatura della corsia direzione Malpensa e di porzione della corsia in direzione Somma Lombardo (in corrispondenza di fessurazioni, sfaldamenti del manto d'usura) e riasfaltatura con tappeto d'usura spessore minimo cm 4 con bitume modificato ad elevate prestazioni.
- Sistemazione dei cigli della carreggiata (cordoli in cls) per ml 30.

Il tutto per un **importo stimato di € 50.000,00 oltre = oltre Iva ed oneri.**

3. Di assumere la Direzione dei Lavori e di stabilire le seguenti condizioni di esecuzione dei suddetti lavori.

I lavori vengono assegnati ed eseguiti sulla base del presente atto, redatto in forza di una situazione contingibile di urgenza.

I lavori verranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere.

L'impresa è tenuta all'osservanza ed al rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"

L'impresa è tenuta all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione Lavori.

L' Impresa è tenuta altresì assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere di lavoro.

Per quanto non esplicitamente concordato e trascritto dal presente atto, si fa riferimento al D.lgs. 36/2023 per le parti inerenti all'esecuzione del contratto e la contabilità dei lavori.

Le Imprese con la sottoscrizione del presente atto dichiarano la propria capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Atto che viene firmato dagli intervenuti in segno di piena accettazione.



Città di Somma Lombardo

Settore Gestione del Territorio

IL TECNICO

Geom. Davide Matraxia

L'Impresa

NICI COSTRUZIONI

ASTONE COSTRUZIONI GENERALI